	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 17	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Doplnění a posunutí lampy VO v Maroldově ulici		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: K úpravě řešení VO dochází z důvodu změny obousměrného napojení parkoviště z ul. Maroldova na napojení jednosměrné. V souvislosti s tím byla dále doplněna 4 parkovací stání na tomto parkovišti. K této změně koncepce dochází z důvodu možného narušení kořenového systému přilehlého stromu. Tyto změny koncepce provozu vjezdu/výjezdu z parkoviště a doplnění 4ks nových parkovacích stání jsou řešeny v ZL7 objektu SO 01. Změnou koncepce provozu tak došlo k úpravě prostorových poměrů a původně uvažované umístění jednoho VO tak již nebylo vhodné ani dostatečné. Doplnění jedné a posunutí druhé lampy VO je nutné pro zajištění bezpečnosti provozu a pohybu osob. Nové řešení : Lampa veřejného osvětlení, která byla navržena u zastávky MHD, se posunula k výjezdu z parkoviště. Dále byla doplněna jedné nové lampa v prostoru mezi zastávkou MHD a kontejnery. Umístění přesunutá a nové lampy VO je zakresleno v příložené PD situace změny. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Posunutí a doplnění jedné nové lampy veřejného osvětlení bylo nezbytné z hlediska bezpečnosti výjezdu z parkoviště a pohybu chodců. Změna vznikla na základě změny koncepce vjezdu/výjezdu z parkoviště. Změna řešení vjezdu a koncepce parkoviště v prostoru dubu vznikla na základě zjištění při zemních pracích a je nezbytná k zajištění ochrany kořenového systému dubu. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
nejsou	Přípočty v Kč bez DPH	81 258,56 Kč	
	Celkem bez DPH	81 258,56 Kč	
	DPH	17 064,30 Kč	
	Celkem včetně DPH	98 322,86 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Jan Dědeček		
Autorský dozor:	Ing.arch. Zbyněk Ryška		
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	David Dinda		
	Mgr. Hana Nováková		
Zhotovitel:	Ing. Tomáš Holan		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 17	4/2	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/6	
	Oznámení Variace č.17	1/7	
	PD změny	2/8	
	Pokyn ZO	2/10	
	Vyjádření AD	1/12	
	Vyjádření TDS	2/13	
	Zápis z KD	7/15	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z
ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:
Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

05.06.2023

IČ:
DIČ:

00261891
CZ00261891

IČ:
DIČ:

26769611
CZ26769611

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			81 258,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	81 258,56	17 064,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			98 322,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P/055/22		
Stavba:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže		
Místo:	Chomutov	Datum:	05.06.2023
Zadavatel:	Statutární město Chomutov	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero - Přemyslova	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 258,56	98 322,86
SO 02	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / ZL17	81 258,56	98 322,86
VCP	Vícepráce	81 258,56	98 322,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / ZL17

Soupis: VCP - Vícepráce

Místo: Chomutov Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 258,56

D PSV Práce a dodávky PSV 38 492,97

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 38 492,97

1	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	5,500	44,85	246,68	SO 02
2	M	1210694	KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)	m	6,050	18,00	108,90	SO 02
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: kabel ke svítidlu a uvnitř stožáru					
VV			5,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
			Součet					
					6,050			
					6,050			
3	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	6,000	28,00	168,00	SO 02
4	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	6,600	240,60	1 587,96	SO 02
VV			6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					6,600			
					6,600			
5	K	741132133	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2	kus	2,000	155,00	310,00	SO 02
6	M	1229533	SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/	kus	2,000	84,50	169,00	SO 02
7	K	741373003	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	1,000	450,00	450,00	SO 02
8	M	348svít-A2	A2 - LED svítidlo pro osv.ulic, 2x 18W, 2x 2450 lm, 3000 K, IP66, IK10, úhel mezi svítidly 180° typ double (BEGA 84254 K3), optika uliční, na výložník pr.76	ks	1,000	34 850,00	34 850,00	SO 02
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: typ/vzhled svítidla vybrán architektky					
9	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	3,000	42,00	126,00	SO 02
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,912	97,40	381,03	SO 02
VV			3/1,61					
VV			1,863*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					1,863			
					2,049			
					3,912			
11	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	1,000	66,00	66,00	SO 02
12	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	1,000	29,40	29,40	SO 02

D M Práce a dodávky M 40 265,59

D 21-M Elektromontáže 38 856,40

13	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	SO 02
14	M	316b70915	stožár osvětlovací sadový 5m Bega 70915 5 m, kuželový průř.133/76, materiál Al, barva černá grafitová	kus	1,000	36 126,00	36 126,00	SO 02
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: typ stožáru vybrán architektky společně se svítidlem					
15	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	585,00	585,00	SO 02
16	M	1202168	VYZBROJ STOZAROVA SV 9.16. 4/2	kus	1,000	565,40	565,40	SO 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 409,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	460050704	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v horn	kus	0,504	456,40	230,03	SO 02
VV			0,6*0,6*1,4	0,504				
18	K	460080012	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	0,100	3 356,00	335,60	SO 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: základy stožárů součástí položky (TOV) je dodávka betonu					
VV			1*(0,5*0,5*0,4)	0,100				
VV			Součet	0,100				
19	M	28612010	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	1,000	536,20	536,20	SO 02
20	K	460120016	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4	m3	0,504	189,60	95,56	SO 02
21	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	5,000	18,60	93,00	SO 02
22	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	5,500	21,60	118,80	SO 02
VV			5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	5,500				
VV			Součet	5,500				
D			HZS	Hodinové zúčtovací sazby			2 500,00	
23	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	1,000	250,00	250,00	SO 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
24	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	4,000	350,00	1 400,00	SO 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
25	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	1,000	850,00	850,00	SO 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)																																																																																													
Název a evidenční číslo Stavby:				Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327										Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky																																																																															
				6=30+34		Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4				958 511,05		bez ABS		9=(31/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 3		7,86%		ABS		12=39		Sledování čerpání limitu		9 717 924 Kč		9 717 924 Kč		3 503 230 Kč		ABS																																																													
2=1+19+20				7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4				1,48%				10=(35/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 4		0,09%		ABS		13=částka fin. limitu-39		Zbývá do vyčerpání limitu		9 717 924 Kč		9 717 924 Kč		6 214 694 Kč		ABS																																																													
3=(2/1)*100				8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4				19 435 848,00 Kč				11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		32 393 080,01 Kč				14=(39/1)*100		Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky				5,41%		ABS																																																															
4=(24/1)*100						Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)				0,00%																																																																																			
5=(27/1)*100						Sledování záměny položek (Skupina 2)				0,00%																																																																																			
15 % z Přijaté smluvní částky						9 717 924,00 Kč																																																																																							
																								OK v limitu																																																																					
																								Skupiny změn																																																																					
																								-1-										-2-										-3-										-4-										-5-																				-6-									
																								Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)										Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)										Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)										Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)										Změny nemějí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)																				Smluvní kompenzační nároky									
SO	ZL č.	Název SO/PS / předmět Změny		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Hodnota ZBV		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných		Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných		Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné																																															
16	17	18		19=22+25+26+32+36		20=23+26+29+33+37+40		21=19+20		22		23		24=22+23		25		26		27=25+26		28		29		30=28+29		31=28+29		32		33		34=32+33		35=32+33		36		37		38=(39/1)*100		39=[36]+37		40																																															
				- 2 627 794,50		6 020 729,25		3 392 934,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		- 2 093 391,37		2 996 065,54		902 674,17		5 089 456,91		0,00		55 836,88		55 836,88		55 836,88		- 534 403,13		2 968 826,83		5,41%		3 503 229,96		0,00																																															
SO 05	1	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP		0,00		76 788,61		76 788,61						0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76 788,61		0,12%		76 788,61																																																					
SO 12	2	PLYNOVOD / Přeložka HUP do země		0,00		109 724,28		109 724,28						0,00				109 724,28		109 724,28		0,00		109 724,28		109 724,28		109 724,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																																																			
SO 01	3	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / změna sanace zemní pláně		- 1 619 564,50		1 378 466,01		- 241 098,49						0,00				0,00		0,00		- 1 619 564,50		1 378 466,01		-241 098,49		2 998 030,51				0,00		0,00				0,00%		0,00																																																					
SO 01	4	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / vybourání dešťové kanalizace v parkovišti		0,00		51 737,06		51 737,06						0,00				0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51 737,06		0,08%		51 737,06																																																			
SO 09	5	ZÁVLAHY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém		0,00		1 194 840,21		1 194 840,21						0,00				0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 194 840,21		1,84%		1 194 840,21																																																					
SO 04.10	6	Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / Kácení smrků U Rývy		0,00		5 694,80		5 694,80						0,00				0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 694,80		5 694,80		5 694,80				0,00%		0,00																																															
SO 01	7	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst		- 405 214,50		404 475,64		- 738,86						0,00				-405 214,50		404 475,64		-738,86		809 690,14				0,00		0,00		0,00		0,00						0,00%		0,00																																																			
SO 04	8	ZELEN / Změna ploch trávníků na městsképláži		- 246 623,25		445 696,64		199 073,39						0,00				0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		-246 623,25		445 696,64		1,07%		692 319,89																																																							
SO 01.1	9	Demolice / Demolice plochy pře arealovým WC		0,00		32 826,17		32 826,17						0,00				0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32 826,17		0,05%		32 826,17																																																					
SO 03	10	MOBILNÍAR / Vypouštění sprch na městské pláži		0,00		50 142,08		50 142,08						0,00				0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		50 142,08		50 142,08		50 142,08		0,00%		0,00																																																					
SO 02	11	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně		0,00		457 201,29		457 201,29						0,00				0,00		457 201,29		457 201,29		457 201,29		457 201,29		457 201,29		457 201,29		457 201,29		457 201,29		457 201,29		457 201,29		0,00%		0,00																																																			
SO 02	12	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna rozsahu zpevněných ploch		- 75 366,87		961 621,96		886 255,09						0,00				0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		-75 366,87		961 621,96		1,60%		1 036 988,83																																																							
SO 03	13	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a nátěr		- 25 900,37		137 542,62		111 642,25						0,00				- 25 900,37		137 542,62		111 642,25		163 442,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																			
SO 05.1	14	Stavební část / změna založení SO 05		0,00		318 877,14		318 877,14						0,00				0,00		318 877,14		318 877,14		318 877,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																			
SO 03	15	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN		- 212 413,01		205 316,18		- 7 096,83						0,00				0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		-212 413,01		205 316,18		0,64%		417 729,19																																																							
SO 03	16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / uliční vpusti		- 42 712,00		108 520,00		65 808,00						0,00				- 42 712,00		108 520,00		65 808,00		151 232,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
SO 02	17	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová lampa v Maroldové ulici		0,00		81 258,56		81 258,56						0,00				0,00		81 258,56		81 258,56		81 258,56		81 258,56		81 258,56		81 258,56		81 258,56		81 258,56		81 258,56		81 258,56		0,00%		0,00																																																			
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00																																																					
				0,00		0,00		0,00						0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,																																																									

Statutární město Chomutov

Ing. Jan Dědeček

Zástupce Objednatele

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 14.02.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže**Věc: Oznámení Variace č.17 – Nová lampa VO u výjezdu do Maroldovy ulice**

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel aktualizaci Variace č.17, která se týká posunutí lampy VO a zhotovení nové lampy VO u výjezdu do Maroldovy ulice.

V ZDS bylo navrženo nové veřejné osvětlení v prostoru autobusové zastávky MHD, které dostatečně neosvětlovalo výjezd z parkoviště do Maroldovy ulice. Z bezpečnostních důvodů bylo navrženo přesunutí lampy veřejného osvětlení k tomuto výjezdu a doplnění jedné nové lampy v prostoru mezi zastávkou MHD a kontejnery. Umístění přesunutě a nové lampy VO je zakresleno v přiložené PD situace změny.

Zhotovitel předkládá rozpočet Variace č.17 ve výši **81 258,56 Kč bez DPH**.


Tato změna bude mít časový dopad na Dobu pro dokončení ode Dne zahájení.

SILNICE TOPOLANY a.s.


Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov


IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

⑨


Jiří Blochin
Příprava stavby

*Přílohy: Rozpočet Variace č.17
PD situace změny*





Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/033
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele
Datum: 26.04.2023

**Společnost Kamencové jezero
- Přemyslova**

Jiří Blochin
Silnice Topolany a.s.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10

Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 17

Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Smlouva: Číslo smlouvy d202200327
Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP)

Související korespondence „Oznámení Variace č.17 – Nová lampy VO u výjezdu do Maroldovy ulice“
ze dne 14.02.2023

Vážený pane Blochine,

Vaším dopisem ze dne 14.02.2023 jste předložili návrh Variace č. 17, spočívající v posunutí lampy veřejného osvětlení a současném zhotovení lampy nové, a to u výjezdu do Maroldovy ulice (dále jen „**Variace č. 17**“).

Uvedli jste, že nové veřejné osvětlení v zadávací dokumentaci Stavby původně navržené v prostoru autobusové zastávky městské hromadné dopravy (dále jen „**MHD**“) neposkytovalo dostatečné osvětlení výjezdu z parkoviště do Maroldovy ulice. Z bezpečnostních důvodů proto navrhuje přesun lampy k výjezdu do Maroldovy ulice a zároveň také doplnění další lampy do prostoru mezi zastávkou MHD a kontejnery.

Provedení Variace č. 17 podle Vás zahrnuje změny kladné ve výši 81.258,56 Kč bez DPH. Uvedli jste, že provedení Variace č. 17 bude mít dopad na Dobu pro dokončení.

Autorský dozor se k návrhu Variace č. 17 vyjádřil svým stanoviskem ze dne 01.03.2023, ve kterém uvedl, že předmětné úpravy jsou navrženy z důvodu hrozby narušení kořenového systému stávajícího stromu. Uvedl, že provedení Variace č. 17 považuje za nezbytné k zajištění bezpečnosti provozu pohybu a s návrhem souhlasil.

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) se k návrhu Variace č. 17 vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 28.02.2023, ve kterém s návrhem souhlasil.

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení Variace č. 17 podle Vašeho návrhu.


Definitivní ocenění Variace č. 17 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 17, a to bezodkladně a s co možná největším urychlením.



V souvislosti s možným vlivem Variace na Dobu pro dokončení Vás dále vyzývám k předložení Claimu dle Pod-čl. 6.2 OP/ZP, nastane-li tento vliv. Připomínám, že budou-li skutečnosti související s provedením Variace mít přetrvávající charakter, je třeba předkládat průběžné Claimy v měsíčních intervalech. Po skončení vlivu skutečností je pak třeba předložit závěrečný Claim včetně závěrečného vyčíslení, a to ve lhůtě 14 dnů.

S pozdravem

Jan
Dědeček



Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.04.26 17:05:05 +02'00'

Ing. Jan Dědeček
Zástupce Objednatele

Přílohy:

- „Vyjádření AD – Oznámení Variace č.17 – Nová lampa VO u výjezdu do Maroldovy ulice“ ze dne 01.03.2023
- „Vyjádření TDS“ – e-mail ze dne 28.02.2023



Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č.17 – Nová lampa VO u výjezdu do Maroldovy ulice

Původní řešení obousměrného napojení parkoviště z ulice Maroldova bylo nutné upravit vzhledem k možnému narušení kořenového systému stávajícího stromu. Byl nově navržen pouze výjezd a byly doplněny 4 parkovací stání. Změnou koncepce provozu bylo nutné změnit pozice stožárů VO a doplnit jedno svítidlo navíc, tak aby byla zajištěna bezpečnost provozu a pohybu.

V Brně dne 1. 3. 2023

Ing. arch. Zbyněk Ryška
jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz
+420 736 605 107

Ing. Arch.
Zbyněk
Ryška

Digitálně podepsal Ing. Arch.
Zbyněk Ryška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24849308,
o=Refuel s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Arch. Zbyněk Ryška, sn=Ryška,
givenName=Zbyněk,
serialNumber=P676123
Datum: 2023.03.01 13:53:53
+01'00'

Jan Dědeček

Od: Jakub Justa <j.justra@garnets.cz>
Odesláno: úterý 28. února 2023 17:18
Komu: David Klíma
Kopie: Jan Dědeček
Předmět: Fwd: KJ Přemyslova a Mostecká - chybějící vyjádření TDS k návrhům Variací
Přílohy: Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; 02_Vyjádření TDS_QM-Variace číslo 09.pdf; 01.1_Oznámení Variace 9 - změna sanace.pdf; 01.2_Rozpočet Variace 9 - změna sanace.pdf; 01.1_Oznámení Variace 3 - změna sanace.pdf; 01.2_Rozpočet Variace 3 - změna sanace.pdf; Vyjádření TDS_QM-Variace číslo 03_Přemysl_Recyklat.pdf; Příloha pošty.eml; Příloha pošty.eml; 03_Vyjádření AD_Oznameni_Variace_9-zmena_sanace_AD.pdf; Vyjádření AD_Premyslova_Variace_03_Sanace_AD.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den, souhlas TDS je zapsán viz níže. TDS neodpovídá za kontrolu jednotkových cen, které jsou uvedeny v jednotlivých Variacích.

S pozdravem

Bc. Jakub Justa
manažer projektu
GARNETS CONSULTING a.s.
kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4,
Teplice, 415 01
mobil: +420 602 292 602
fax: +420 417 532 951
[e-mail: j.justra@garnets.cz](mailto:j.justra@garnets.cz)
web: www.garnets.cz

Začátek přeposílané zprávy:

Od: David Klíma <klima@cmanagement.cz>
Předmět: KJ Přemyslova a Mostecká - chybějící vyjádření TDS k návrhům Variací
Datum: 23. února 2023 14:38:34 SEČ
Komu: j.justra <j.justra@garnets.cz>
Kopie: Jan Dědeček <dedecek@cmanagement.cz>, Arnošt Tábořský <taborsky@cmanagement.cz>, Adéla Matoušová <matousova@cmanagement.cz>

Dobrý den,

v návaznosti na poslední KD Vám níže zasílám seznam návrhů Variací, ke kterým jsme od Vás dosud neobdrželi Vaše vyjádření. **V zájmu co nejdřívejšího vydání pokynů k těmto Variacím a vypořádání souvisejících změnových listů Vás žádám o zaslání všech Vašich vyjádření k níže uvedeným návrhům Variací nejpozději do dne 29.02.2023.** Přílohou zasílám e-maily, kterými jsem Vás o Vaše vyjádření žádal. Naleznete v nich příslušné návrhy Variací od Zhotovitele.

KJ Přemyslova:

Variace č. 7 – doplnění změny výjezdu z parkoviště do Maroldovy ul.

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 7, Bc. Jakub Justra

Variace č. 15 - zadlažďovací poklopy (zde upozorňuji na předloženou aktualizaci, viz můj e-mail ze dne 23.02.2023)

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 15, Bc. Jakub Justra

Variace č. 16 – uliční vpusti

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 16, Bc. Jakub Justra

Variace č. 17 - nová lampa VO u výjezdu do Maroldovy ulice

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 17, Bc. Jakub Justra

Variace č. 19 – SO 06 – podkladní beton a další změny

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 19, Bc. Jakub Justra

KJ Mostecká:

Variace č. 10 – dopouštění KJ – zde jste e-mailem avizoval, že budete mít připomínky, nicméně samotné vyjádření jste nám neposlal

Za TDS zašlu zítra 1.3.2023

Variace č. 12 – rozšíření komunikace v areálu

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 12, Bc. Jakub Justra

Variace č. 13 – odvedení kondenzátu

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 13, Bc. Jakub Justra

Variace č. 15 – pás zeleně

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 15, Bc. Jakub Justra

Variace č. 17 – VO v areálu

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 17, Bc. Jakub Justra

Variace č. 18 – rampa u hotelu Golf

Za TDS souhlasím s předloženou - Variací č. 18, Bc. Jakub Justra

Dále Vás žádám o vyjádření k Variaci č. 3 (SO 01 sanace zemní pláň) na KJ Přemyslova a Variace č. 9 (SO 01 – sanace zemní pláň) na KJ Mostecká. K těmto Variacím sice již byl vydán pokyn a vyjádření TDS od pana inženýra Prokeše existuje, ale tato vyjádření jsou jako podklad pro ZL (ZBV) nedostatečná, neboť se vypořádávají především s objemem provedených prací a celkově jsou nepřesná. Ve Vašich vyjádřeních k těmto dvě Variacím se tak prosím vyjádřete ke skutečně provedeným pracím provedených v rámci těchto Variací. Potřebné podklady zasílám přílohou.

- Toto vyjádření zašlu do 2.3.2023, Justra

V případě dotazů či jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci

Zápis z kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“

Kontrolní den č. 20

Datum: 28.02.2023.
Čas: 09:00 hodin
Místo: Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká
Zapsal: Bc. Jakub Justra
Přítomni: dle prezenční listiny

Program KD:

- A. Informace o průběhu prací
- B. Kontrolní body a jejich plnění
- C. BOZP
- D. Závěr a poznámky

A. Informace o průběhu prací

19KD

SO 01 Přemyslova ul. – sanace a konstrukční vrstvy, pokládka obrub a krajníků, pokládka dlažby K15/17, K8/10
SO 01 Maroldova ul. – odkopávky, sanace zemní pláně, drenáž
SO 02 – pokládka kabelu VO v Maroldově ulici
SO 05 – vázání výztuže stěn
SO 06 – montáž bednění opěrné stěny A, betonáž opěrná stěna A
Městská pláž – podkladní vrstva ze štěrkodrti, zásyp potrubí

20KD

SO 01 Přemyslova ul. – sanace a konstrukční vrstvy, pokládka obrub a krajníků, pokládka dlažby K15/17, K8/10
SO 01 Maroldova ul. – konstrukční vrstvy ze štěrkodrti, pokládka žulových obrub
SO 02 – pokládka kabelu VO v Přemyslově ulici
SO 05 – vázání výztuže stěn, montáž bednění
SO 06 – zemní práce opěrná stěna A – další část, vázání výztuže, montáž bednění
Městská pláž – podkladní vrstva ze štěrkodrti plochy E, F D

B. Kontrolní body a jejich plnění

B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele

13KDZ

- Provede aktualizaci realizačního HMG – termín bude určen do příštího KD 17.1.2023 – trvá – do 14 dnů



16KD

- Z oznamuje, že do 2.2.2023 bude dokončeno Parkoviště SO01 – info

B1.4 – Zpráva o postupu prací

Nově projednávané body:

18KD

- Krajiníky a zahrazovací kůly v prostoru parkoviště parkovišti – AD prověří nutnost realizace – do 21.2.2023
Kůly musí být provedeny viz situace – AD zašle 22.2.2023 - trvá
- Ul. Maroldova. – chodníky – kabelové trasy Cetin a CCinternet – bude svolána koordinační schůzka ohledně vedení kabelových tras – info schůzka proběhne v rámci KD 19 - trvá
- Ul. Přemyslova – nalezeny stávající pařezy 3 ks v půdorysu komunikace – nutné odstranění – info AD/SpS/O souhlasí – info – bude doplněno o pařezy u pláže
- Ul. Přemyslova – nalezena stávající kanalizační šachta - - nivelita bude upravena – platí pro ostatní šachty Z doloží v rámci předložené Variace zákres do situace a fotodokumentaci – info
V tomto prostoru se nachází stávající stavební konstrukce .- základy - info
- SO 06 - Přeložka kabelové trasy – z důvodu kolize se založením objektu SO 06 – AD souhlasí
- Rozvaděč elektro – v prostoru u dřeváku – jakého typu bude krabice rozvaděče – AD prověří materiálové řešení – info – AD zašle do příštího KD

19KD

- SO06 B, C – AD prověří nutnost instalace zábradlí – 28.2.2023 – trvá
- SO05 – provedení hydrofobních nátěrů – železobetonových konstrukcí – AD prověří – AD požaduje provedení, Z zašle Variaci – následně bude projednáno
- SO05 – SO 06 – propojení vlastních ŽB konstrukcí (řešení projednáno na stavbě)– vyjádření statika – AD zajistí 24.2.2023 – AD zaslal – bude projednáno v rámci příštího KD
- Ul. Maroldova – SČVK požaduje výměnu 3 ks „hrnečků“ a zemních soustav – O souhlasí – Z předloží návrh Variace
- Ul. Maroldova – Situace lamp – dojde ke změnám dispozice osazení vlastních lamp – AD zašle 24.2.2023
AD zaslal, bude další proveden posun lampy ul Maroldova a Přísečnická - info
- Prostor Pláž - dřevák – byla provedena kontrola nově provedených IS – voda, el , slaboproud a kanalizace – O/SpS/Z/AD souhlasí s provedením IS - info
- Stávající vodovodní šachta – hlavní rozvod vody – pláž – nutná oprava – Z předloží návrh - trvá
- SO05 WC invalidi – nutné doplnit signalizaci – volání o pomoc – AD se vyjádří - trvá nutné urychlené rozhodnutí AD
- SO05 – nutné doplnění datových kabelů - chráničky – AD předloží návrh
- Typ čerpací stanice vystrojení elektro - Sprchy u převlékárny a U piráta – AD předloží návrh do 14.2.2023 – trvá

20KD

- SO 06 Zeď část A zeď bude provedena v nivelitě 342,34 m
- Vedení vody na pláž – nutnost vypouštění stávajících objektů – sprchy a pirát – Z navrhuje provedení 2 vypouštěcích šachet – AD souhlasí
- Fontána – AD doplní prováděcí dokumentaci Fontány – do 3.3.20



- SO 05 – pozice vrat D7 – O požaduje zajistit jejich neprůhlednost – AD předloží návrh – 3.3.2023
- SO05 – bude provedena vypouštěcí šachta pro vypouštění vody v zimním období – Z předloží návrh

B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV

06KD

Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od předpokladu ZDS. Jednotlivá zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas v rámci jednotlivých Variací. Zhotovitel finančně vyčíslí jednotlivé změny na základě AD zpracované PD a výkazů výměr a časově vyčíslí na základě jednotlivých aktualizací Harmonogramu a předloží je formou Změnových listů. Týká se hlavně SO 05. - [info](#)

B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán

01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 dní před zahájením prací.

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy včetně KZP,
- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby.
 - o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány
 - o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy
 - o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby
 - o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky
 - o Vádící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vádící linie
- Vzorky jsou odsouhlaseny.

B1.7 – Zeleň

10KD

- Na OŽP je podána žádost o kácení 2 lip u kójí, které překáží stavbě opěrné zdi. Předpokladem je, že kácení nebude povoleno. Investor se pokusí získat povolení v odvolacím řízení u krajského úřadu, časový předpoklad do konce roku 2022 – **trvá**
- Na straně stavby směrem k železničnímu přejezdu (k zooparku) nebude provedena výsadba 2 stromů z vodu kolize s rozvody plynu. Náhradní místa pro výsadbu řeší AD v rámci parkoviště (1 strom), resp. ploch pláže (1 strom) – **trvá**

13KD

- Pro případ, že kácení nebude povoleno ani v odvolacím řízení, zhotovitel předloží technologický postup k zajištění stromů a obnažení části jejich kořenových systémů – **do 17.1.2023 – předloženo, byla provedena tahová zkouška - info**

14KD

- Byl dohodnut postup výkopových prací v prostoru Lípy – předpoklad tahových zkoušek lípy – 21.1.2023 – bylo provedeno, pokračují výkopové práce na základu opěrné zdi - **info**

B1.8 – Dílenská dokumentace

16KD

- Brány – **trvá**
- AD předloží návrh mříže – okolo stromu – do 25.1.2023 -trvá – AD Předložil v rámci KD 17 - **trvá**
- Lavičky – Z předloží návrh – info – **do 14.2.2023 - trvá**

B1.9 – SO 05 vstupní objekt – založení

11KD

- SO 05A -Vstupní objekt – v každé místnosti bude světlo s vypínačem a zásuvka včetně datové zásuvky AD zašle do – **termín bude určen**



15KD

- Provéřít typ omítek – AD se vyjádří do 31.1.2023 – na zděné konstrukce bude provedena štuková omítka - **info**
- SO05A – AD se vyjádří k návrhu Z - štuková omítka, venkovní a vnitřní - dle PD – **AD souhlasí**

B1.11 – Retenční nádrž

B2.3 – Elektro

06KD

- AD zajistí PD pro nové řešení napojení SO 05. – AD předložil návrh O, O odsouhlasí, PD bude následně realizována
- Objednatel si zařídí zrušení odběrných místa přípojného sloupku
- Nové napojení areálu bude provedeno dle Varianty A předložením AD na KD – AD dopracuje nové řešení včetně výkazu výměr. Viz příloha zápisu z KD.

13KD

- Rozvody elektro a slaboproud SO05 - pozice koncových prvků – před zahájení provádění svislých konstrukcí, bude problematika konzultována a pozice koncových prvků budou průběžně odsouhlasovány - **info**

B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák

14KD

- Situace stávajících inženýrských sítí byla projednána – nutné řešit dešťovou kanalizaci - sociálky a gril – **Z zaměří vyústění dešťové kanalizace – následně AD navrhne řešení – trvá splněno**

16KD

- R87 Nový napájecí Kabel NN (není uvedeno ve VV, řešeno jiným projektem)– změna pozice Z předloží návrh Variace se zakreslení provedení kabelové trasy - **info**

B3.1 Splašková kanalizace

03KD

- Je nutno vyřešit napojení SO 05, který měl být napojen do stávající šachty, která na pozemku nebyla nalezena. Je třeba šachtu nově vybudovat a provést přípojku na hlavní stoku v Přemyslově ulici. AD prověří místo napojení nově navržené splaškové tlakové kanalizace.
- AD prověří možnost napojení nové splaškové kanalizace ze stávajících objektů na pláži formou tlakové kanalizace (čerpací stanice). Předpoklad příští KD.

04KD

- Kanalizace na pláži – **05KD, 06KD TRVÁ** – AD navrhne řešení
- Napojení SO 05 – **05KD, 06KD TRVÁ** – AD navrhne řešení

06KD

- AD předloží koncept do 8.11.2022 – splněno Z/O/SpS se vyjádří do příštího KD –

09KD

- O doplnil požadavek – dopojení tlakové kanalizace, bylo projednáno v rámci KD – AD zapracuje do 22.11 (nutné dopojit stánek - pirát)

10KD

- AD zaslal – O/SpS/Z se vyjádří – do 29.11.2022 – Odsouhlaseno, **(bude přiložena voda pítka)**

11KD

- Dle předložené dokumentace – **částečně vypořádáno.**

16KD

- Vedení Inženýrských sítí – voda, kanalizace bude provedeno mimo konstrukční vrstvy komunikace - trasy A – **info**



B3.3 Paluba molo

08KD

- Kabelové komory – lodičky a vstup na molo – nutná koordinace se stavbou včetně tras (O předloží návrh do 18.11.2022)

10KD

- Zasláno, nutné rozhodnout dispozici komor AD zakreslil do situace – bude zasláno konečné řešení – do 29.11.2022 – **info**

12KD

- Materiál mola – materiál byl předložen – AD souhlasí – Z zašle – termín do 9.12.2022 – **info**

B3.4 Upřesnění navržených řešení ze ZDS

09KD

- Sprchy i pítka - AD/O souhlasí s předloženými materiály – **info**

-

11KD

Poznámky k realizaci

- SČVK – smlouva na připojení vody SO05 2x – **1x probíhá**

B3.6 – Trasa A

08KD

- Cesty u pláže – Trasa MZK u A – koncepce řešení dopravy a provedení cest - **info**

B3.7 – Turnikety

03KD

- Je třeba vyřešit řešení turniketu – v projektu není vyřešen samostatný odchod návštěvníků z areálu. Objednatel ve spolupráci s AD si zajistí PD.

04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ

- **Pouze příprava – příprava pro instalaci – info**

11KD

- prověří koncepci – O zašle koncepci zakresu vedení IS do 6.12.2022 – **trvá**

12KD

- Odchozí jednosměrné turnikety – **řešení koncepce – O se vyjádří**

B4.2 – Příprava pro závory na parkovišti

04KD

- Zhotovitel navrhnul provést přípravu k uvažované budoucí závoře na parkovišti před areálem. Bude probráno na KD až bude aktuální.

05KD, 06KD - TRVÁ – AD řeší s Objednatелеm – trvá

08KD –

- projednáno, nutné řešit betonové patky – **info** (jak bude patka umístěna – O preferuje uložení pod dlažbou – **Řešení odsouhlaseno**)

B5.1 – Vodoměrná šachta

05KD

- Je nutné odpojit vodoměry ve vodoměrné šachtě před pokračováním prací. Objednatel si musí podat oficiální požadavek na odpojení vodoměru v šachtě na SČVK.
- Zhotovitel požaduje zajištění PD na dopouštění retenční nádrže včetně nové vodoměrné šachty, kde



budou 2 vodoměry, včetně všech povolení. AD (Refuel) má PD v řešení.

06KD

- **Vodoměrná šachta je odpojená.**
- **PD k dopouštění retenční nádrže je v řešení – AD projednává se správcem – řeší AD Radilová – trvá, je nutné vyřešit koncepci**

09KD

- Pítka v prostoru parkoviště nebude instalováno, bude instalováno v prostoru areálu – **bude určeno**

SO01 Komunikace

16KD

- Dlažba – kroužková – bude lemována dvouřádkem kostek – **info – AD předloží upřesnění provedení**
- Provedení kabelového kanálu pro vedení IS Maroldova/Přemyslova AD zašle začátek 1/23 včetně vstupů AD koncept předložil Z provede předloží ZL – **info – řešení bylo projednáno v rámci KD 17**
Z předloží návrh Variace - info
- Řádková dlažba v ulici – změna provedení AD souhlasí – chodníky - **info**
- Čerpací stanice na výtlačné kanalizaci, napojení na rozvody elektro – **AD předloží návrh – 14.02.2023 - trvá**

17KD

- Provedení poklopy – (stávající poklopy na stavbě – měl zůstat původní špatná stav) – Z předloží návrh provedení do 14.02.2023, **AD předložil revizi návrhu – 13.2.2023 – Z se vyjádří**
Pochozí – zadlážděny
Pojízdné - litinové
- Uliční vpusti – dle PD je nutné přesunout – špatný stav – AD se vyjádří – **10.02.2023- AD souhlasí**
- **Vjezdy – pí. Tichá – bude nutné řešit – AD předloží návrh do 14 dní**
- Zemní soupava - Z předloží dokumentaci opravy - konec Přemyslovky ulice -**trvá**

B5.4 – Projektová dokumentace

05KD

- **ZO žádá o vydání jedné kompletní aktuální revize projektové dokumentace a její uložení na uložení, aby stavba pracovala podle aktuální PD.**

06KD

- Zhotovitel požaduje ukládat na uložení finální verze změnových výkazů výměr ideálně zkontrolovaný se stavbou. V současné chvíli nesedí VV vůči skutečnosti – **info**

B6.2 – Oklep nákladních automobilů

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – **info**

B6.3 – Kabely CETIN na parkovišti – ruční výkopy v oblasti IS

- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel se domluví s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky“, Zhotovitel zašle oznámení Variace včetně VV – **trvá – vypořádáno Z zašle variaci – trvá**

B6.4

15KD

- **Přemístění rozvaděče R87 – řeší O, problematika kabelové trasy napojení dřevák NN – prověřit její vedení.**



B6.5 SO 06

15KD

- Technologická šachta fontány – prověřit hydroizolaci AD se vyjádří do 31.01.2023 – trvá – bude provedena hydroizolace – **2 x ASF hydroizolační pás Z předloží materiálové řešení**

C. BOZP

- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s.r.o. , tel: +420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz

D. Závěr a poznámky

D1.1 – Všeobecné

01KD

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez odsouhlaseného TePř vč. KZP **nejsou práce povoleny**. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
- **TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace**. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální projektovou dokumentaci.
- **Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD**

Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne **07.03.2023** od 9.00 hodin v prostoru stavby, zápis bude proveden v restaurace Golf Club.

