



Projekt:	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	9

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Stavební Objekt: ZŠ Kadaňská

Předmět změny:
ZL 9.1 - Kazetový pohled - učebna chemie
ZL 9.2 - Drážky v podlaze - učebna chemie
ZL 9.3 - Drážky v podlaze - učebna laboratoř
ZL 9.4 - Drážky v podlaze - učebna dílny

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě vznesení žádosti provozovatele školy

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Změna oproti projektové dokumentaci

Časové ohodnocení: od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po konzultaci s uživatelem (provozovatelem) objektu ZŠ navrhujeme zhotovit kazetový minerální pohled v učebně chemie. Tento návrh byl předběžně konzultován se zástupcem TDS a AD. Stavební úpravy stropu dle PD budou odečteny. VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-70 792,39 Kč
Přípočty	100 130,93 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
29 338,54 Kč

Zhotovitel:
Pavel Falis, jedn

Objednatel:
David Dinda, náměstek primátor:
Mgr. Hana Nováková, vedoucí O

Datum a podpis:

23.1.2023

Ing. Milan Štefanov, správce stav

Datum a podpis:

13.02.2023

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ) 9

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Stavební Objekt: ZŠ Kadaňská

Předmět změny: ZL 9.1 - Kazetový pohled - učebna chemie
ZL 9.2 - Drážky v podlaze - učebna chemie
ZL 9.3 - Drážky v podlaze - učebna laboratoř
ZL 9.4 - Drážky v podlaze - učebna dílny

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě vznesení žádosti provozovatele školy

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Změna oproti projektové dokumentaci

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE
0 pracovních dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po konzultaci s uživatelem (provozovatelem) objektu ZŠ navrhujeme zhotovit kazetový minerální pohled v učebně chemie. Tento návrh byl předběžně konzultován se zástupcem TDS a AD. Stavební úpravy stropu dle PD budou odečteny.
VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-70 792,39 Kč
Přípočty	100 130,93 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
29 338,54 Kč

Oznám
Pavel I

Převzal za Objednatele:
Ing. Milan Štefanov - správce

Datum a podpis:

21.1.2023

Bc. Kateřina Vránová, technik ORI

Datum a podpis: 13.2.2023

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ



Kód: ZL9
Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

KSO:
 Místo: Chomutov

CG-CZ:
 Datum:

Zadávatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
 DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
JK stav - realizace staveb s.r.o.

IČ: 27328121
 DIČ: CZ27328121

Projektant:
KAP ateliér s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
Halbichová Kateřina

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **29 338,54**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	29 338,54	6 161,09
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH **35 499,63**

Projektant

Zpracovatel

Datum

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objekt

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÝCH LISTŮ



Kód: ZL9

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Halbichová Kateřina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		29 338,54	35 499,63	
ZL9	ZŠ Kadaňská	29 338,54	35 499,63	STA
ZL9.1	Kazetový pohled - učebna chemie	-34 897,81	-42 226,35	Soupis
ZL9.2	Drážky v podlaze - učebna chemie	45 300,12	54 813,15	Soupis
ZL9.3	Drážky v podlaze - učebna laboratoř	2 898,03	3 506,62	Soupis
ZL9.4	Drážky v podlaze - učebna dílny	16 038,20	19 406,22	Soupis

ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL9.1



Stavba

Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt:

H - ZŠ Kadanska - učebna chemie

Soupis:

ZL 9.1 Kazetový podhled - učebna chemie

Místo

Chomutov

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant

KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

Jk stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Haibichová Kateřina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
Náklady soupisu celkem							-34 897,81	
D MNP MĚNĚPRÁCE							-70 792,39	
4	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-85,399	30,68	-2 620,04	SoD
5	K	611135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů	m2	-85,399	11,48	-980,38	SoD
6	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na piněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	-85,399	193,76	-16 546,91	SoD
7	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-85,399	161,89	-13 825,24	SoD
			66,32		66,320			
			6,474*(4,298-3,877)*7		19,079			
			Součet		85,399			
8	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-85,399	133,09	-11 365,75	SoD
18	K	978011141	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-85,399	31,00	-2 647,37	SoD
22	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	-85,399	92,62	-7 909,66	SoD
24	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-1,076	977,50	-1 051,82	SoD
25	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-1,076	59,80	-64,35	SoD
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,076	115,00	-123,74	SoD
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1,076	4,60	-4,95	SoD
28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,076	793,50	-853,83	SoD
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-1,180	1 053,40	-1 243,01	SoD
105	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,399	4,78	-408,21	SoD
106	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,399	17,10	-1 460,32	SoD
107	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,399	29,48	-2 517,56	SoD
110	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,399	20,70	-1 767,76	SoD
112	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,399	63,25	-5 401,49	SoD
D VCP VÍCEPRÁCE							35 894,58	
47	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	66,320	391,67	25 975,55	SoD
48	M	59036500	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm	m2	69,636	137,22	9 555,45	SoD
			66,32*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		69,636			
			Součet		69,636			
49	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,361	1 005,89	363,57	SoD

ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL9.2



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A
 Objekt: H - ZŠ Kadanska - učebna chemie
 Soupis: **ZL9.2 - Drážky v podlaze – učebna chemie**

Místo: Chomutov Datum:
 Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: KAP ateliér s.r.o.
 Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel: Halbichová Kateřina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
Náklady soupisu celkem							45 300,12	
D VCP VÍCEPRÁCE							45 300,12	
30N	K	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	1,140	186,00	212,04	ZL
			1,14		1,140			
			Součet		1,140			
32N	K	974042543	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm	m	2,000	232,00	464,00	ZL
			2		2,000			
			Součet		2,000			
39N	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,620	365,00	1 321,30	ZL
			3,62		3,620			
			Součet		3,620			
74N	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	3,650	467,00	1 704,55	ZL
			0,45+1,2+1+1		3,650			
			Součet		3,650			
40N	K	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	12,450	538,00	6 698,10	ZL
			2+0,55+1+1+0,4+2,5+2+1+2		12,450			
			Součet		12,450			
41N	K	974042559	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	8,500	128,00	1 088,00	ZL
			2,5+2+1+1		8,500			
			Součet		8,500			
35N	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 50 mm	m	2,280	126,00	287,28	ZL
			1,14*2		2,280			
			Součet		2,280			
36N	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 100 mm	m	43,710	216,00	9 441,36	ZL
			2*2+2*2+2,5*2+1,2*2+2*2+1*2+2*2+0,55*2+0,22+1*2+0,3+1*2+0,25+1*2+0,2+1*2+0,2+0,4*2+3,62*2		43,710			
			Součet		43,710			
23	K	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,337	977,50	1 307,09	SoD
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,337	115,00	153,76	SoD
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,370	4,60	61,50	SoD
			1,337*10 "Přepočtené koeficientem množství"		13,370			
			Součet		13,370			
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,370	793,50	10 609,10	SoD
37N	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,479	5 660,00	8 368,31	ZL
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,402	1 053,40	3 583,73	SoD

ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL9.3



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A
 Objekt: CH - ZŠ Kadaňská - učebna laboratoř
 Soupis: ZL9.3 - Drážky v podlaze – učebna laboratoř

Místo: Chomutov Datum:
 Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: KAP ateliér s.r.o.
 Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel: Halbichová Kateřina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
Náklady soupisu celkem							2 898,03	
D VCP VÍCEPRÁCE							2 898,03	
32N	K	974042543	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm	m	0,900	232,00	208,80	ZL
			0,9		0,900			
			Součet		0,900			
74N	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	2,400	294,00	705,60	ZL
			2,4		2,400			
			Součet		2,400			
36N	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	6,600	216,00	1 425,60	ZL
			2,4*2+0,9*2		6,600			
			Součet		6,600			
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,197	977,50	192,37	SoD
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,197	115,00	22,66	SoD
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,970	4,60	9,06	SoD
			0,197*10 *Přepočtené koeficientem množství		1,970			
			Součet		1,970			
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,197	793,50	156,32	SoD
37N	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,022	5 660,00	124,29	ZL
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,051	1 053,40	53,33	SoD

ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL9.4



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt: I - ZŠ Kadaňská - učebna dílny

Soupis: **ZL9.4 - Drážky v podlaze – učebna dílny**

Místo: Chomutov


Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.


Projektant: KAP ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Halbichová Kateřina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
Náklady soupisu celkem							16 038,20	
D		VCP	VÍCEPRÁCE				16 038,20	
38N	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	0,800	299,00	239,20	ZL
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
39N	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,160	365,00	3 708,40	ZL
	VV		3,54+1,72+4,9		10,160			
	VV		Součet		10,160			
40N	K	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	4,000	538,00	2 152,00	ZL
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36N	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevztyžených hl do 100 mm	m	29,920	216,00	6 462,72	ZL
	VV		0,8*2+3,54*2+1,72*2+4*2+4,9*2		29,920			
	VV		Součet		29,920			
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,617	977,50	603,00	SoD
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,617	115,00	70,96	SoD
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,617	4,60	2,84	SoD
	VV		0,617*10 *Přepočtené koeficientem množství		6,170			
	VV		Součet		6,170			
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,617	793,50	489,59	SoD
37N	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,315	5 660,00	1 785,16	ZL
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,725	1 053,40	763,53	SoD

Drážky v podlaze - učebna laboratoř



drážky v podlaze - učebna dílny



KONTROLNÍ DEN č.03. 10.01.2023 (KD) ZŠ KADAŇSKÁ

Konzultace:

- DÍLNY : * Provádění drážek do podlah pro elektroinstalaci a datové rozvody
- * ukončení předstěny SDK u špalet oken a parapetu
- * přívodní kabel elektro
- CHEMIE + LABORATOŘ : * umístění FIX okna mezi učebnami
- * odvod kanalizace z umyvadla laboratoř
- * **minerální podhled v chemii – ZMĚNA oproti projektu zde nutno snížit podhled z důvodu provedení rozvodů elektro a slaboproud – kolize v rekuperaci v rohu učebny – nelze zasahovat do umístění a technologie !**
- * **průhyb podlahy oproti chodbové niveletě až o 50 mm uprostřed učebny!**
- Koordinace dalších profesí (Datasoft, audio, ave, nábytek, ZŠ)
- Elektro a stavební práce – přívodní kabely elektro (lišty)

Požadavek provozovatele:

- dodržovat režim upozornění školy na hluk, bourání
- max. omezený pohyb pracovníků po prostorech ZŠ

Upozornění zhotovitele: -

Stálé úkoly: - nekouřit v areálu ZŠ, omezovat hluk dle možností, charakteru prací a profesí stavby

Dotazy a podněty: - zhotovitel průběžně připravuje oznámení na event. možné změny a variace.

Domluveno po odsouhlasení tras s profesí slaboproud bourání, řezání drážek podlah ve všech učebnách.

BOZP: extra zápisy a kontroly.

Provedena fotodokumentace.

JK Stavební
SS, TDS
MĚSTO, ZŠ
Datasoft

01-2023

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A"

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav – realizace staveb s.r.o., IČO: 27328121

Projektant: KAP ATELIER s.r.o., Patočkova 2472/81a., 169 00 Praha, IČ: 27338614

S uvedenou změnou v ZL č. 9 :

- ZL 9.1 - Kazetový podhled - učebna chemie
- ZL 9.2 – Drážky v podlaze - učebna chemie
- ZL 9.3 - Drážky v podlaze - učebna laboratoř
- ZL 9.4 - Drážky v podlaze - učebna dílny

oznámenou zhotovitelem stavby JK Stav – realizace staveb na ZŠ
Kadaňská souhlasíme.

Za KAP ATELIER s.r.o., 13.2.2023

KAP atelier s.r.o.

Patočkova 2472/81a
169 00 Praha 6

IČ: 2

OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE – VČASNÉ VAROVÁNÍ

Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A"

Variace: ZŠ Kadňská – drážky v podlaze – učebna dílny

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav – realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: **REALITY PROJEKT CZ s.r.o.**
Ing. Milan Štefanov – správce stavby, TDS
Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážený,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl. 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

S pozdravem


REALITY PROJEKT CZ s.r.o.
28. října 10
IČO: 2732


JK stav – realizace staveb s.r.o.
20
1

Pavel Falis, jednatel společnosti JK stav – realizace staveb s.r.o.

V Chomutově dne 3.1.2023

Potvrzuji pře


Výř
IČO
Ing. Milan Št

EKT CZ s r.o.:

EKT CZ s.r.o.
149 00
24307556
IČO: 194159
/, TDS

V kopii odesl

OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE – VČASNÉ VAROVÁNÍ

Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A"

Variace: ZŠ Kadňská – drážky v podlaze – učebna laboratoř

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav – realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: **REALITY PROJEKT CZ s.r.o.**
Ing. Milan Štefanov – správce stavby, TDS
Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl. 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

S pozdravením


REALITY PROJEKT CZ s.r.o.
28. října 1021
IČO: 27321121
.....
.....


REALITY PROJEKT CZ s.r.o.
Chomutov
149 00
IČO: 24307556
.....
..... ①

Pavel Falis, jednatel společnosti JK stav – realizace staveb s.r.o.

V Chomutově dne 3. 1. 2023

Potvrzuji převzet


Mikulova
IČO: 24307556
.....
.....
Výpis z

Ing. Milan Štefanov

V kopii odesláno:

REALITY PROJEKT CZ s.r.o.:

REALITY PROJEKT CZ s.r.o.
Chomutov 149 00
24307556
vložka 194159

TDS

OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE – VČASNÉ VAROVÁNÍ

Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A"

Variace: ZŠ Kadňská – drážky v podlaze – učebna chemie

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav – realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: **REALITY PROJEKT CZ s.r.o.**
Ing. Milan Štefanov – správce stavby, TDS
Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových rozvodů.

S pozdravem

REALIZA

28. října 1025/

..IČO: 2732812

tel.: 7

Pavel Falis, jednatel společnosti JK stav – realizace staveb s.r.o.

V Chomutově dne 3.1.2023

Potvrzuji převz

.....
i
ic
V

Ing. Milan Štefa

V kopii odeslán

EKT CZ s.r.o.:

EKT CZ s.r.o.

4, Chodov 149 00

: **CZ24307556**

Idfi C vložka 194159

, TDS

OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE – VČASNÉ VAROVÁNÍ

Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A"

Variace: ZŠ Kadňská – Kazetový podhled – učebna chemie

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav – realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: **REALITY PROJEKT CZ s.r.o.**
Ing. Milan Štefanov – správce stavby, TDS
Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

Po konzultaci s uživatelem (provozovatelem) objektu ZŠ navrhujeme zhotovit kazetový minerální podhled v učebně chemie. Tento návrh byl předběžně konzultován se zástupcem TDS a AD.

S pozdravem


28. října
IČO:

Pavel Falis, jednatel společnosti JK stav – realizace staveb s.r.o.

V Chomutově dne 10.1.2023

Potvrzuji

.....

Ing. Mi

V kopii

REALITY PROJEKT CZ s.r.o.:

REALITY PROJEKT CZ s.r.o.
Mikulova 1581/3, Praha 4
IČO: 24307556
Zápis v obchodním rejstříku 194189

Ing. Milan Štefanov
správce stavby, TDS