



<b>Projekt:</b>	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	3

**Komu:** Statutárnímu městu Chomutov **Od** ABC Chomutov spol. s r.o.

**Stavební Objekt:** MŠ Palackého čp. 4059, Chomutov

**Předmět změny:** Napojení lapačů střešních splavenin

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

**Odkazy na výkresy :** viz list "výkresy"

**Důvod změny:** V průběhu realizace bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající lapače střešních splavenin na stávajících přístavbách, z bočních stran vstupního schodiště nejsou v PD řešeny - tedy jejich napojení do stávající dešťové kanalizace není řešeno. Jednalo by se o dvě svodná potrubí z trubek PVC-KG DN 125 a jejich napojení do stávající betonové šachty..Napojení bude provedeno nově, stávající staré kameninové potrubí je v havarijním stavu.

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE


**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Jednalo by se o dvě svodná potrubí z trubek PVC-KG DN 125 a jejich napojení do stávající betonové šachty..Napojení bude provedeno nově, stávající staré kameninové potrubí je v havarijním stavu. Otvory do stávající betonové šachty budou provedeny vrtem s následným utěsněním prostupu kolem trubky, dle technologických podmínek.

<b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b>	<b>datum</b>
původní termín	'-----
nový termín	'-----

<b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b>	<b>Cena</b>
Odpočty	'0,00
Připočty	'70.921,48

**Celkové předpokládané náklady** **Cena**  
'70.921,48

**Zhotovitel:**  
Jan Vaněk  
  
ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059  
4.4.2022  
**Datum a podpis:** [Redacted]

**Objednatel:**  
David Dinda - náměstek primátora  
Mgr. Hana Nováková - vedoucí ORI  
[Redacted]  
Ing. ŠTEFAN NILL  
**Datum a podpis:** 18.04.20

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**



Projekt:	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: ABC Chomutov spol. s r.o.

Stavební Objekt: MŠ Palackého čp. 4059, Chomutov

Předmět změny: Napojení lapačů střešních splavenin

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě skutečně zjištěného stavu

Odkazy na výkresy : viz list "výkresy"

Důvod změny: V průběhu realizace bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající lapače střešních splavenin na stávajících přístavbách, z bočních stran vstupního schodiště nejsou v PD řešeny - tedy jejich napojení do stávající dešťové kanalizace není řešeno. Jednalo by se o dvě svodná potrubí z trubek PVC-KG DN 125 a jejich napojení do stávající betonové šachty..Napojení bude provedeno nově, stávající staré kameninové potrubí je v havarijním stavu.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Jednalo by se o dvě svodná potrubí z trubek PVC-KG DN 125 a jejich napojení do stávající betonové šachty..Napojení bude provedeno nově, stávající staré kameninové potrubí je v havarijním stavu. Otvory do stávající betonové šachty budou provedeny vrtem s následným utěsněním prostupu kolem trubky, dle technologických podmínek.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	datum
původní termín	.....
nový termín	.....

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	0,00
Přípočty	70.921,48

Celkové předpokládané náklady Cena 70.921,48

Oznámil za zhotovitele:  
Jan Vaněk  
  
ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059  
4.4. 2021  
Datum a podpis: [redacted]

Převzal za Objednatele:  
Ing. Marian Trubiroha  
Ing. Milan Štefanov  
[redacted]  
Datum a podpis: [redacted]

**Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti MŠ Palackého č.p. 4059

Objekt:

**03 - Napojení lapačů střešních splavenin na kanalizaci**

KSO: 801 31  
Místo: Chomutov

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

IČ: 44566760  
DIČ: CZ4465760

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:


**Cena bez DPH 70 921,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 921,48	21,00%	14 893,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 85 814,99**


**ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)**  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059



**REA**  
Mikulov  
IČ: 24  
Výpis z C

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti MŠ Palackého č.p. 4059

Objekt:

**03 - Napojení lapačů střešních splavenin na kanalizaci**

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: 0

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**70 921,48**

HSV - Práce a dodávky HSV	67 909,84
1 - Zemní práce	38 853,98
13 - Hloubené vykopávky	22 633,43
16 - Přemístění výkopku	1 938,00
17 - Konstrukce ze zemin	14 282,55
4 - Vodorovné konstrukce	2 016,00
8 - Trubní vedení	4 214,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 540,00
998 - Přesun hmot	21 285,86
PSV - Práce a dodávky PSV	3 011,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 589,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 421,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti MŠ Palackého č.p. 4059

Objekt:

**03 - Napojení lapačů střešních splavenin na kanalizaci**

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: 0

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>70 921,48</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 909,84	
D	1		Zemní práce				38 853,98	
D	13		Hloubené vykopávky				22 633,43	
1	K	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	30,240	748,46	22 633,43	SOD pol.s poř.č.6
	PP		Hloubení nezapaž.rýh do 200 cm v hornině 1-4					
	VV		2*7*1,2*1,8		30,240			
D	16		Přemístění výkopku				1 938,00	
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,000	153,00	1 530,00	SOD pol.s poř.č.7
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
	VV		30,24-20,24		10,000			
4	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,000	10,20	102,00	SOD pol.s poř.č.8
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km					
2	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	10,000	30,60	306,00	SOD pol.s poř.č.9
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3					
D	17		Konstrukce ze zemín				14 282,55	
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,000	20,28	202,80	SOD pol.s poř.č.10
	PP		Uložení sypaniny na skládku					
5	K	174101101R00	Zásyp zhutněným výkopkem	m3	20,240	146,45	2 964,15	SOD pol.s poř.č.11
	PP		Zásyp zhutněným výkopkem					
	VV		30,24-8,4-1,6		20,240			
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,000	448,80	4 488,00	SOD pol.s poř.č.12
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4					
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	8,400	213,00	1 789,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svoziniv					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101</a>					
	VV		2*7*1,2*0,5		8,400			
12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	16,800	288,00	4 838,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		8,4*2 *Přepočtené koeficientem množství		16,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 016,00	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,680	1 200,00	2 016,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111</a>					
	VV		2*7*1,2*0,1		1,680			
D	8		Trubní vedení				4 214,00	
8	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	14,000	301,00	4 214,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871275211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871275211</a>					
	VV		2*7		14,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 540,00	
13	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,400	3 850,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151122</a>					
	VV		vrt do stávající betonové šachty					
	VV		2*0,2		0,400			
D	998		Přesun hmot				21 285,86	
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,081	1 060,00	21 285,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 011,64	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 589,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	71178606.01	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm epoxidovým tmelem a tkaninou izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm epoxidovým tmelem a tkaninou Poznámka k položce: utěsnění prostupu do stávající šachty	kus	2,000	250,00	500,00	kalkulovaná položka
	PP							
	P							
18	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg	1,480	734,00	1 086,32	CS ÚRS 2022 01
	PP							
19	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101</a>	t	0,002	1 110,00	2,22	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
20	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181</a>	t	0,002	622,00	1,24	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 421,86	
14	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171916">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171916</a>	kus	2,000	709,00	1 418,00	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
15	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101</a>	t	0,003	732,00	2,20	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
16	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181</a>	t	0,003	553,00	1,66	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							

	<b>Projekt:</b>	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově		
	<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov		
	<b>Předmět:</b>	Oznámení o změně (OM Z)		3
<b>Komu:</b> Statutárnímu městu Chomutov		<b>Od:</b> ABC Chomutov spol. s r.o.		
<b>Stavební Objekt:</b>	MŠ Palackého čp. 4059, Chomutov			
<b>Předmět změny:</b>	Napojení lapačů střešních splavenin			
<b>Žádost o změnu vznesl:</b>	Zhotovitel, na základě skutečně zjištěného stavu			
<b>Odkazy na výkresy :</b>	viz list "zákres napojení"			
<b>Důvod změny:</b>	V průběhu realizace bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající lapače střešních splavenin na stávajících přístavbách, z bočních stran vstupního schodiště nejsou v PD řešeny - tedy jejich napojení do stávající dešťové kanalizace není řešeno. Jednalo by se o dvě svodná potrubí z trubek PVC-KG DN 125 a jejich napojení do stávající betonové šachty. Napojení bude provedeno nové, stávající staré kameninové potrubí je v havarijním stavu.			
<b>Časové ohodnocení:</b>	od podpisu ZL	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	NE	
<b>SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):</b>				
Jednalo by se o dvě svodná potrubí z trubek PVC-KG DN 125 a jejich napojení do stávající betonové šachty. Napojení bude provedeno nové, stávající staré kameninové potrubí je v havarijním stavu. Otvory do stávající betonové šachty budou provedeny vrtem s následným utěsněním prostupu kolem trubky, dle technologických podmínek.				
<b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b>				
		původní termín	datum	
-		nový termín	.....	
<b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b>				
		Odpočty	Cena	
-		Připočty	70.921,48	
<b>Celkové předpokládané náklady</b>			Cena	
			70.921,48	
<b>Oznámil za zhotovitele:</b> Jan Vaněk	<b>Převzal za Objednatele:</b> Ing. Marian Trubiroha			
	Ing. Milan Štefanov			
<b>Datum a podpis:</b>	<b>Datum a podpis:</b>			

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

SOUHLASÍM SE  
ZMĚNOU



010 0225015516

POCASI, VIANO + 2C + 4C  
 PRACOVNICI 4 HSE + STROJARI, 18310  
 PRACOVNI DOBA 4<sup>me</sup> 16<sup>to</sup>  
 POSUP PRU, PRACI

- ZEDENI VEKCE 2<sup>me</sup> HSE, STROJARI
- VAZANI VEKCE
- HODBY VEKCE V TRAPE
- STAVBA DOP. KANALIZACE
- NADNEBI NA 2E ISTECHY PRISTROJE U HLAVICE
- DNE STROJ KANALIZACE KANALIZACE
- PRACI NA PRU PRISTROJE
- PRU NOVY KANALIZACE 2 PRU, 22 d 125 mm
- NADNEBI NA PRU PRU PRU PRU
- DOP. PRU, PRU, PRU
- 2 PRU V KANALIZACE + PRU
- PRU - KANALIZACE


POCASI, VIANO + 1C + 1C  
 PRACOVNICI 4 HSE  
 PRACOVNI DOBA 4<sup>me</sup> 16<sup>to</sup>  
 POSUP PRU, PRACI

- ZEDENI VEKCE 2<sup>me</sup> HSE, STROJARI
- VAZANI VEKCE
- PRU PRU PRU PRU
- PRU PRU PRU PRU

• DADATE TAS O KONTROLU  
 VEKCE NA PRU PRU PRU PRU  
 A O PRU PRU PRU PRU  
 PRU - KONTROLA PRU PRU PRU PRU  
 PRU PRU PRU PRU PRU



ZL.C.3 - NÁPOJENÍ LATAČU SÍŤOVNICI STABILNÍM IVA MONTÁŽNÍM



1. VÝMĚNA LATAČŮ STŘEŠNÍ STAVENIN JE ZAHRNUTA V SOĎ

— H R A N I C E O B J E K T U = H R A N I C E Ř E Š E N Ě H O Ú Z E M Í

+0,000 = STÁVAJÍCÍ 1.NP  
 UPRAVENÝ TERÉN = STÁVAJÍCÍ UPRAVENÝ TERÉN  
 VÝŠKA STAVBY = STÁVAJÍCÍ VÝŠKA STAVBY

# OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE – VČASNÉ VAROVÁNÍ

Pro stavbu: "Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově"

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., IČO: 44566760, Chomutov, Škroupova 1059/22

Číslo/označení Smlouvy: d202100344 z 4. 11. 2021

Adresováno: **REALITY PROJEKT s.r.o.**, správce stavby - Ing. Marian Trubiroha  
Jednatel (TDS) – Ing. Milan Štefanov  
Mikova 1581/3, 149 00 Praha 4  
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl. 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že PD a výkaz výměr neřeší **nápojení lapačů (2 ks) střešních splavenin** na stávající dešťovou kanalizaci. Jedná se o stávající boční přístavby od vstupu do MŠ (používané jako kočárkárny). Provedení (návrh): dvě svodná potrubí z trubek PVC-KG DN 125 a jejich napojení do stávající betonové šachty. Otvory do stávající betonové šachty by byly provedeny vrtem s následným utěsněním prostupu kolem trubky. Žádáme správce stavby a TDS o projednání návrhu a řešení případného dalšího postupu, dle kterého zpracujeme cenovou kalkulaci.

S pozdravem



ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)  
01 Chomutov, Škroupova 1059


.....

Jan Vaňek, jednatel společnosti ABC Chomutov spol. s r.o.

V Chomutově dne

23. 3. 2022

Potvrzuji převzetí za REALITY PROJEKT s r.o.:



Ing. Marian Trubiroha, správce stavby



Ing. Milan Štefanov, TDS

V kopii odesláno: SMCH