



Chomutov

<b>Projekt:</b>	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	8

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od ABC Chomutov spol. s r.o.

**Stavební Objekt:** MŠ Palackého čp. 4059, Chomutov

**Předmět změny:** 1. Požární dveře, 2. Opravy komínů, 3. Větrací kominky

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

**Odkazy na výkresy :** viz list "výkresy"

**Důvod změny:**

1. při zaměření vnitřních dveří před zadáním do výroby, byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou dokumentací stavební části, PBR a výkazem výměr, tj. VV - 3 ks.; výkres PD - 7 ks; Rozdíl (VCP) - 4 ks (dle popisu v PBR).

Jedná se o: výkres výpis prvků č. 16, výkres č. 4 půdorys 1.NP a výkres č. 6 půdorys 2.NP nesoulad s VV a s popisem v PBR. Pro skutečné stanovení počtu a typu dveří je nutné dodržet PBR (samozavírací protipož. dveře).

2. Při realizaci prací na střeše, bylo zjištěno poškození vnější omítky komína. Navrhujeme otlučení stávající omítky, potažení stěn sklotextilní tkaninou do tmelu, použití rohových lišt a jako finální povrch středně hrubý marmolit. Tyto práce je nutné realizovat a na dohodnutý způsob provedení bude zpracováno ocenění víceprací.

3. Při realizaci prací na střeše bylo zjištěno, že projektová dokumentace neuvažuje s úpravou a prodloužením stávajících zděných komínků o výšku konstrukčních vrstev střechy. Celkem 4 kusy. Navrhujeme v konstrukční vrstvě obložit voděodolnou překližkou a nad střešou instalaci klempířského odvětrávacího komínku z TiZn. Tyto práce je nutné realizovat a na dohodnutý způsob provedení bude zpracováno ocenění víceprací.

<b>Časové ohodnocení:</b>	od podpisu ZL	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	NE
		původní termín dle SOD	28.05.2022
		termín dle ZL.č. 4	29.07.2022
		nový termín:	29.07.2022

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Zástupcem zhotovitele byl předložen nový návrh - doloženo zákresem (viz. "výkresy").

<b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b>	<b>Cena</b>
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	107 971,09 Kč

<b>Celkové předpokládané náklady</b>	<b>Cena</b>
	107 971,09 Kč


Zhotovitel:  
Jan Vaněk



ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Objednatel:  
David Dinda - náměstek primátora  
Mgr. Hana Nováková - vedoucí ORI


Datum a podpis:




6.2022

Ing. Milan Štefanov

Datum a podpis:



Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení





Projekt:	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		8

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: ABC Chomutov spol. s r.o.

Stavební Objekt: MŠ Palackého čp. 4059, Chomutov

Předmět změny: 1. Požární dveře, 2. Opravy komínů, 3. Větrací komínky

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : viz list "výkresy"

**Důvod změny:**

1. při zaměření vnitřních dveří před zadáním do výroby, byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou dokumentací stavební části, PBŘ a výkazem výměr, tj. VV - 3 ks.; výkres PD - 7 ks; Rozdíl (VCP) - 4 ks (dle popisu v PBŘ).  
*Jedná se o: výkres výpis prvků č.16, výkres č. 4 půdorys 1.NP a výkres č.6 půdorys 2.NP nesoulad s VV a s popisem v PBŘ. Pro skutečné stanovení počtu a typu dveří je nutné dodržet PBŘ (samoavírací protipož. dveře).*

2. Při realizaci prací na střeše, bylo zjištěno poškození vnější omítky komína. Navrhujeme otlučení stávající omítky, potažení stěn sklotextilní tkaninou do tmelu, použití rohových lišt a jako finální povrch středně hrubý marmolit. Tyto práce je nutné realizovat a na dohodnutý způsob provedení bude zpracováno ocenění víceprací.


3. Při realizaci prací na střeše bylo zjištěno, že projektová dokumentace neuvažuje s úpravou a prodloužením stávajících zděných komínků o výšku konstrukčních vrstev střechy. Celkem 4 kusy. Navrhujeme v konstrukční vrstvě obložit voděodolnou překližkou a nad střechou instalaci klempířského odvětrávacího komínku z TiZn. Tyto práce je nutné realizovat a na dohodnutý způsob provedení bude zpracováno ocenění víceprací.

<b>Časové ohodnocení:</b>	od podpisu ZL	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	NE
		původní termín dle SOD	28.05.2022
		termín dle ZL.č. 4	29.07.2022
		nový termín:	29.07.2022

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Vyčíslení změny bude doloženo po upřesnění. Finanční objem bude následně doplněn. Požadujeme doplnění projektové dokumentace, provozovatelem určení míst osazení ovládacích prvků. Dále požadujeme upřesnit rozsah maleb po zahození a omítnutí kabelových rýh. Zda pouze v místě těchto rýh, nebo celé místnosti, kde budou tyto zednické práce prováděny.

<b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b>	<b>Cena</b>
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	107 971,09 Kč
<b>Celkové předpokládané náklady</b>	<b>Cena</b>
	107 971,09 Kč

Oznámil za zhotovitele: Jan Vaněk  ABC Chomutov, spol. s r.o. (12) 430 01 Chomutov, Škroupova 1059	Převzal za Objednatel: Ing. Marian Trubiroh Ing. Milan Štefanov [Redacted Signature]
Datum a podpis: [Redacted Signature] 28.06.2022	Datum a podpis: 07.07.2022 [Redacted Signature]

**Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti MŠ Palackého č.p. 4059

Objekt:

**08 - Požárární dveře, opravy komínu, doplnění větracích komínků**

KSO: 801 31  
Místo: Chomutov

CC-CZ:  
Datum: 9. 7. 2021

Zadavatel:  
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Kamila Možná, J. Haška 1049/1, Most

IČ: 62757296  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>107 971,09</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	107 971,09	21,00%	22 673,93	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>130 645,02</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti MŠ Palackého č.p. 4059

Objekt:

## 08 - Požárární dveře, opravy komínů, doplnění větracích komínků

Místo: Chomutov

Datum: 9. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: Kamila Možná, J.  
Haška 1049/1, Most

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**107 971,09**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 330,48	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 085,69	
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,670	225,00	825,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skloláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001</a>					
	VV		komín					
	VV		0,56*4*1,5		3,360			
	VV		0,56*0,56		0,314			
	VV		-(0,06)*2		-0,004			
	VV		Součet		3,670			
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	8,240	44,60	367,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003</a>					
	VV		komín					
	VV		4*1,5		6,000			
	VV		4*0,56		2,240			
	VV		Součet		8,240			
3	M	28342200	profil začišťovací PVC 6mm pro tenkovrstvé omítky	m	8,652	22,80	197,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začišťovací PVC 6mm pro tenkovrstvé omítky					
	VV		8,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,652			
4	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,670	60,90	223,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151011</a>					
	VV		komín					
	VV		0,56*4*1,5		3,360			
	VV		0,56*0,56		0,314			
	VV		-(0,06)*2		-0,004			
	VV		Součet		3,670			
5	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	3,670	401,00	1 471,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622541022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622541022</a>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				244,79	
6	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	3,670	66,70	244,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978036161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978036161</a>					
	VV		otlučení komína					
	VV		0,56*4*1,5		3,360			
	VV		0,56*0,56		0,314			
	VV		-(0,06)*2		-0,004			
	VV		Součet		3,670			
D	S		Přesuny sutí				222,66	
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,106	230,09	24,39	SOD p.č.73 - střecha
	PP		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,014	16,12	32,47	SOD p.č.74 - střecha
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		0,106*19 'Přepočtené koeficientem množství		2,014			
9	K	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,106	291,92	30,94	SOD p.č.71 - střecha
	PP		Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m					
10	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,106	508,85	53,94	SOD p.č.72 - střecha
	PP		Nakládání vybour hmot na doprav prostředky					
11	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,106	614,26	65,11	SOD p.č.75 - střecha
	PP		Poplatek za skládku					
D	H99		Ostatní přesuny hmot				15,81	
12	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,031	510,00	15,81	
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 725,71	
D	712		Izolace střech (živičné krytiny)				7 887,71	

## Vyjádření - autorský dozor projektanta

## Vyjádření - autorský dozor projektanta

### POŽÁRNÍ DVEŘE

Nesoudad vztáh při zhotovení z revizí požárně bezpečnostního řešení, kdy byl odevzdáný projekt a žadalo se vydání souhlasného stanoviska HZS.


Dle výhresů schválených HZS (viz příloha) je stav dveří následující:

#### 1. NP

dveře mezi m. č. 1-03 a 1-02	600/1970 levo	EW 30DP3C
dveře mezi m. č. 1-04 a 1-06	800/1970 levo	EW 30DP3C
dveře mezi m. č. 1-04 a 1-05	800/1970 pravo	EW 30DP3C

#### 2. NP

dveře mezi m. č. 2-02 a 2-11	800/1970 pravo	EW 15DP3C
dveře mezi m. č. 2-06 a 2-07	800/1970 pravo	EW 15DP3C
dveře mezi m. č. 2-08 a 2-09	600/1970 pravo	EW 15DP3
dveře mezi m. č. 2-04 a 2-06	800/1970 pravo	EW 15DP3C







## **POŽÁRNÍ DVEŘE**

Nesoulad vznikl při zhotovení 2 revizí požárně bezpečnostního řešení, kdy byl odevzdaný projekt a řešilo se vydání souhlasného stanoviska HZS.

Dle výkresů schválených HZS (viz příloha) je stav dveří následující:

### **1.NP**

dveře mezi m.č. 1-01 a 1-02	600/1970 levé	EW 30DP3C
dveře mezi m.č. 1-04 a 1-06	800/1970 levé	EW 30DP3C
dveře mezi m.č. 1-04 a 1-05	800/1970 pravé	EW 30DP3C

### **2.NP**

dveře mezi m.č. 2-02 a 2-11	800/1970 pravé	EW 15DP3C
dveře mezi m.č. 2-06 a 2-07	800/1970 pravé	EW 15DP3C
dveře mezi m.č. 2-08a 2-09	600/1970 pravé	EW 15DP3
dveře mezi m.č. 2-04 a 2-06	800/1970 pravé	EW 15DP3C





**PODLAHY – PVC – KOBERCE – DVEŘE – ZÁRUBNĚ-DOPLŇKY**

Sídlo: Kosmova 4721, Chomutov 430 03, tel.: +420 474 620 332

tel.: +420 777 903 383

IČO: 272 92 746 DIČ: CZ 27292746

PARETO CZ s.r.o.  
Kosmova 4721  
Chomutov 43003

IČ 27292746  
DIČ CZ27292746

ABC spol. s r.o.  
Chomutov  
p. Eichhorn 608 950 470  
Akce: Mateřská školka –  
Mostecká,cCV  
[valova@abcchomutov.cz](mailto:valova@abcchomutov.cz)

**Věc : Cenová nabídka – zakázkový list****PŘÍZEMÍ****UČEBNA – D3:**

Protipožární dveře Boulit EI/EW30 DP3 dřevěné, plné provedení, laminát CPL1 Buk Ellmau

H1582, výplň Grenamat, zámek PZ/72mm, do ocelové zárubně

80/195,5

1 L / á 6.785,-

6.785,-

+ATYP

1ks / á 678,-

678,-

**ŠATNA – D1:**

Protipožární dveře Boulit EI/EW30 DP3 dřevěné, plné provedení, laminát CPL1 Buk Ellmau

H1582, výplň Grenamat, zámek PZ/72mm, do ocelové zárubně + samozavírač

80/196,5

1 P / á 6.785,-

6.785,-

Kování MP – FAVORIT – SPECIÁL 4 zátěžová třída protipožární certifikát, povrch BN-broušená nerez  
klika-klika zámek PZ/72 mm

2 ks / á 1.044,-

2.180,-

VLOŽKA 30/35 /NIKL

2 ks / á 253,-

506,-

Samozavírač GEZE TS 2000 V s ramínkem, protipožární, stříbrný

3 ks/ 1.984,-

5.952,-

Montáž otočné dveře jednokřídle – protipožární

2 ks / á 1.250,-

2.500,-

Montáž samozavírače

3 ks/ á 250,-

750,-

**Celkem bez DPH : 26.136,-**

Pozn.:

- Termín výroby: od potvrzení objednávky a zaplacení zálohy: cca 8 týdnů
- Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH
- Součástí dveří jsou panty a zámky
- Zákazník si ručí za výše uvedené rozměry
- Zákazník byl podrobně seznámen se specifikací vybraného zboží
- Svým podpisem potvrzuje správnost výše uvedené objednávky
- Záloha činí 50 % z celkové ceny a je splatná dnem podpisu zákaznického listu
- **Doplatek platí zákazník při převzetí zboží nebo díla v hotovosti**

Bankovní spojení: ČSOB

web: [www.pareto.cz](http://www.pareto.cz)email: [info@pareto.cz](mailto:info@pareto.cz)

- PENĚVYACÍ VU A VZ STŘEŠNÍ
- NÁSTAVBA OCHRANNÉHO STŘEŠNÍ
- SYMBOLOVÁNÍ A KODOVÁNÍ PVC FOLIE
- ROZLOŽENÍ GEOTEKTILNÍ TĚŽKOTY NA PLOCHU STŘEŠNÍ
- POKRYTKA A KROVENÍ KROVÍ FILCOVÝCH KROVÍ
- PPR AL LIST KO OBVOU STŘEŠNÍ
- NÁSTAVBA KROVÍ
- TĚŽKOTY MATERIÁLŮ NA STŘEŠNÍ

KONTROLNÍ DEN 28.06.2022

- 1) PRÁCE PROVEDENÉ DĚL PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PRÁCE
  - 2) PRŮBĚH PRÁCE:
    - \* POKRYTÍ V STĚŽÍCH + KROVÍ + TOPEŇ + POKRYTÍ STĚŽŮ
    - \* APLIKACE UCHŮVĚDNÍHO "ETIKS"
    - \* ZKOUŠENÍ STĚŽŮ
  - 3) KONTAKTACE: \* POKRYTÍ DVEŘÍ
  - 4) BOOP - EXTRA ZKOUŠENÍ + KONTROLA
  5. DK KROVÍ - KROVENÍ NA DÍLNĚ A KROVÍ
  - a) PRŮBĚH VE VÝŠĚ (NOVA 1,5 m) - HRODÍ POK
  - b) PRŮBĚH SROVNÁNÍ NÁSTAVBY - HRODÍ / NEHRODÍ
- OPATŘENÍ: a) ZAJIŠTĚNÍ NÁSTAVBY - NÁSTAVBA PRŮBĚHU KONTROLOVAT STAV KROVÍ A POKRYTÍ STŘEŠNÍ
- ad b) UDRŽOVAT NÁSTAVBU V BEZPEČNÉM STAVU. JAKOŽI

# OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE

Pro stavbu: "Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově"

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., IČO: 44566760, Chomutov, Škroupova 1059/22

Číslo/označení Smlouvy: d202100

Adresováno: **REALITY PROJEKT CZ s.r.o.**, správce stavby - Ing. Marian Trubiroha  
Jednatel (TDS) – Ing. Milan Štefanov  
Mikova 1581/3, 149 00 Praha 4  
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění claimu, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

1. při zaměření vnitřních dveří před zadáním do výroby, byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou dokumentací stavební části, PBR a výkazem výměr.

Výkres výpis prvků č.16, výkres č. 4 půdorys 1.NP a výkres č.6 půdorys 2.NP nesouhlasí s výkazem výměr a s popisem v PBR. Množství ve výkazu výměr nesouhlasí s projektovou dokumentací. Popis dveří na výkrese č.16 nesouhlasí s popisem v PBR.

Tab.č.1 – přehled dveří

Ozn.ve staveb.výkres.části	Ozn. v PBR	Patro	Pož.odolnost	rozměr	Množství v PBR	Množství ve staveb.výkres části	Množství ve v.v.
D1	3	I.np	EW 30DP3C	800/1970	1	1	0
D2	2	II.np	EW 15 DP3	60/1970	1	1	1
D3	3	I.np	EW 30DP3C	80/1970	1	1	0
D4	3	I.np	EW 30DP3C	60/1970	1	1	0
D5	1	II.np	EW 15 DP3 C+ samozávěrač	80/1970		3	2
CELKEM					7	7	3

Žádáme investora o vyjádření, které dveře se budou dodávat. Na základě upřesnění bude zpracováno ocenění případných víceprací.

- VIZ PŘÍLOHA

2. Dalším nesouladem výkresové části projektové dokumentace a výkazem výměr je montáž a dodávka ocelové okenní mříže s označením M1. Ve výkazu výměr zcela chybí. Žádáme investora o vyjádření, zda bude montáž a dodávka této mříže v rámci zakázky realizována. Na základě rozhodnutí investora bude zpracováno ocenění případných víceprací.

- MŘÍŽ S OZNAČENÍM „M1“ SE VYSKYTUJE U OBJEKTU ČP. 4057

3. Z důvodu právě probíhající realizace zateplení fasády, upozorňujeme investora na to že, v projektové dokumentaci není řešen u vstupu do objektu žádný zvonek, nebo elektrický vrátný. Dále pak není řešeno žádné osvětlení u vstupu do objektu a na přístupové komunikaci. Na základě rozhodnutí investora bude zpracováno ocenění případných víceprací.

- V PD ŘEŠENA DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ: Světlo nad dveřmi – 2x, Zvonek – 1x, Tabulka označení školky – 2x (VIZ TZ A VV)

4. Při realizaci prací na střeše, bylo zjištěno poškození vnější omítky komína. Navrhujeme otlučení stávající omítky, potažení stěn sklotextilní tkaninou do tmelu, použití rohových lišt a jako finální povrch středně hrubý marmolit. Tyto práce je nutné realizovat a na dohodnutý způsob provedení bude zpracováno ocenění víceprací.

- SOUHLASÍM

5. Při realizaci prací na střeše bylo zjištěno, že projektová dokumentace neuvažuje s úpravou a prodloužením stávajících zděných komínků o výšku konstrukčních vrstev střechy. Celkem 4 kusy. Navrhujeme v konstrukční vrstvě obložit voděodolnou překližkou a nad střechou instalaci klempířského odvětrávacího komínku z TiZn. Tyto práce je nutné realizovat a na dohodnutý způsob provedení bude zpracováno ocenění víceprací.

- SOUHLASÍM

S pozdravem



ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)  
01 Chomutov, Škroupova 1059

ABC Chomutov spol. s r.o.

V Chomutově dne: 9.6.2022

Potvrzuji převzetí za REALITY PROJEKT CZ s r.o.:

.....  
Ing. Marian Trubiřina, správce stavby

.....  
In

V kopii odesláno: SMCH