

Oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení

(dle Pod-čl. 6.4.2 ZSP)

Evidenční číslo Smlouvy: d202300337, Smlouva o dílo ze dne 19. 07. 2023

Název stavby: Demolice objektu základní školy Kamenná č. p. 5250, Chomutov

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Změnu navrhuje: Zhotovitel stavby

Zdůvodnění změny:

V souladu s bodem 5.1 j) ZSP a v důsledku nevhodných klimatických podmínek přetrvávajících od 09. 01. 2024, není Zhotovitel schopen dodržet technologické a montážní postupy pro provádění stavebních prací:

- svařování a pokládka folie na střeše CO krytu
- zednické práce na fasádě CO krytu
- zemní práce, hrubé terénní úpravy a konečné terénní úpravy

Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí do konce měsíce ledna 2024, zhotovitel navrhuje přerušit veškerou stavební činnost do 31. 01. 2024.

Uvedená změna má vliv na:

a) Prodloužení termínu realizace zakázky	
Původní termín realizace dle SOD a Variace	25. 01. 2024
Nově navrhovaný termín pro dokončení Díla	23. 02. 2024

Dne: 18. 01. 2024

Ing.
Roman
Hrabec

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Hrabec
Datum: 2024.01.18
13:26:38 +01'00'

Ing. Roman Hrabec, MBA
ředitel pro obchod a výrobu
AWT Rekultivace a.s.

Přílohy: Zápisy SD, Fotodokumentace, HMG prací

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Ing. Petr Miško, správce stavby/zástupce objednatele

AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Petr König, zástupce zhotovitele

Akce: Demolice objektu základní školy Kamenná č. p. 5250, Chomutov

DOHODA O ROZSAHU CLAIMU

Vážení,

v návaznosti na podané Oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla ze dne 18.01.2024 plynoucí z nepříznivých klimatických podmínek Vám sděluji, že nárok byl posouzen s řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veškeré relevantní okolnosti předloženého Claimu a je považován za oprávněný.

Touto „Dohodou“ se schvaluje nárok v plném rozsahu.

Původní cena:	7.213.994,32 Kč bez DPH	Původní termín dokončení:	25.01.2024
Navýšení:	0,00 Kč bez DPH	Navýšení:	+ 29 dní
Celková cena:	7.213.994,32 Kč bez DPH	Termín dokončení Díla:	23.02.2024

V Chomutově, dne 18.01.2024

Ing. Petr
Miško

Digitálně podepsal Ing. Petr Miško
Datum: 2024.01.18 17:42:08 +01'00'

.....
Ing. Petr Miško
Správce stavby

Ing.
Roman
Hrabec

Digitálně podepsal Ing. Roman Hrabec
Datum: 2024.01.18 13:25:56 +01'00'

.....
Ing. Roman Hrabec
Zástupce zhotovitele, AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Hana Nováková

Digitální podpis:
19.01.2024 14:53

.....
Mgr. Hana Nováková
Vedoucí Odboru rozvoje a investic

JUDr. Milan Petrilák



Digitální podpis:
22.01.2024 16:36
Důvod podpisu:
v zastoupení

.....
JUDr. Milan Petrilák
2. náměstek primátora SMCH



AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012
735 41 Petřvald

Projekt:	Demolice objektu základní školy Kamenná č. p. 5250, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: AWT Rekultivace a.s.

Stavební objekt: Demolice objektu základní školy Kamenná č. p. 5250, Chomutov

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je posun termínu dokončení Díla.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě Oznámení ze dne 18.01.2024

Odkazy na výkresy : Zhotovitel na základě Oznámení ze dne 18.01.2024

Důvod změny: Nevhodné klimatické podmínky - Z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek (intenzivní sněžení; souvislá vrstva sněhu; minusové teploty prostředí) Zhotovitel není schopen provádět stavební práce v době od 9.1.2024 – 31.1.2024.

Časové ohodnocení: 29 dní **Dopad do celkových termínů:** ANO/NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Zástupcem zhotovitele byl předložen změnový HMG, fotodokumentace, údaje z archivu počasí.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	0,00 Kč
Celkové předpokládané náklady	Cena 0,00 Kč

Zhotovitel:
Ing. Roman Hrabec
Ing. Roman Hrabec
Digitálně podepsal
Ing. Roman Hrabec
Datum: 2024.01.18
13:35:32 +01'00'

Objednatel:
JUDr. Milan Petrilák - 2. náměstek primátora
Mgr. Hana Nováková - vedoucí ORI
JUDr. Milan Petrilák
Digitální podpis: 23.01.2024 14:11
Důvod podpisu: v zastoupení
Mgr. Hana Nováková
Digitální podpis:
19.01.2024 14:54
Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.